

危大工程安全管理档案模板

完整档案-----图 1

（**必须填写**：序号、工程名称、规模、结构形式、建设单位、总包单位、施工单位、危大工程内容、是否超过一定规模、开完工时间、施工单位专项施工方案审查表、监理复核、实施细则、专项巡视检查、验收表、验收后图片）

（**按照实际填写**：专家论证、过程控制中的联系单、通知单、暂停令、**监理报告**）

施工单位专项方案审查表-----图 2

监理复核-----图 3（可以上传 3 张）

专家论证-----图 4

过程控制-----图 5

验收记录表-----图 6

现场验收图片-----图 7（可以上传 3 张）

实施细则-----参考规范模板中的“**城发城市广场深基坑监理细则**”

图 1（完整档案）








危大工程安全管理档案 对话						序号：1
工程名称	城发城市广场工程一标段		工程规模 (M2)	132090M2	结构形式	框架结构
建设单位	烟台市城发建设发展集团有限公司	总包单位	中国建筑第八工程局	施工单位	中国建筑第八工程局	
1	危大工程内容	是否超过一定规模	危大工程计划开工时间	危大工程计划完工时间		
	深基坑	是	2018年12月20日	2019年03月20日		
专项施工方案审查						
施工单位专项施工方案审查表			监理复核			
2						
专家论证（超过一定规模）						
3						
4	危大工程监理实施细则					
	shishi1552113435.doc					
过程控制（施工情况）						
5	危大工程施工专项巡视检查	请选择 <input type="text"/>				
	危大工程工作联系单	请选择 <input type="text"/>				
	危大工程监理通知单	请选择 <input type="text"/>				
	危大工程工程暂停令	请选择 <input type="text"/>				
	危大工程监理报告	请选择 <input type="text"/>				
验收						
6	（对于按规定需要验收的危大工程）验收表			（验收后危险性较大的分部分项工程）现场图片		
	yanshou1558667721.pdf					
7	其他相关记录：					

图 2 (施工单位专项方案审查表)

城发城市广场工程施工	深基坑支护工程
表B.0.1 施工组织设计/(专项)施工方案报审表	
工程名称: 烟台城发城市广场项目	编号:
致: 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 (项目监理机构)	
我方已完成深基坑工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批, 请予以审查。	
附: <input type="checkbox"/> 施工组织设计	
<input type="checkbox"/> 专项施工方案	
<input checked="" type="checkbox"/> 施工方案	
施工项目经理部 (盖章) 项目经理 (签字)	
审查意见: 经审查, 已按专家论证意见进行了补充完善, 同意按此方案实施。	
专业监理工程师 (签字)	 2019年1月17日
审核意见: 同意监理单位意见, 同意实施。	
项目监理机构 (盖章) 总监理工程师 (签字、加盖执业印章)	 2019年1月17日
审批意见 (仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案)	
建设单位 (盖章) 建设单位代表 (签字)	
年 月 日	

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。


 中国建筑第八工程局有限公司
 CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION CO., LTD

图 3 (监理复核)

城发城市广场工程施工 深基坑支护工程

施工组织设计 (施工方案) 审批表

鲁 JJ-012-02

工程名称	城发城市广场工程施工	日期	2019.1.14	
现报上下表中的技术管理文件, 请予以审核。				
类别	编制人	审核人	册数	页数
施工方案	万永焕	代晓明	1	56

申报简述:

我项目部已完成城发城市广场深基坑工程施工方案的编制, 现报上, 请审批。

申报部门 (分包单位或项目部): 城发城市广场工程施工项目部 申报人: 万永焕

总承包单位审核意见:

有 无 同意

中国建筑第八工程局有限公司
 城发城市广场
 项目部工程技术部

总承包单位名称: 中国建筑第八工程局有限公司 审核人: 代晓明 审核日期: 2019年1月14日

监理单位 (建设单位) 审批意见:

审批结论: 同意 修改后报 重新编制

山东新世纪工程项目管理咨询有限公司
 城发城市广场工程项目部

审批部门 (单位): 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 审批人: 代晓明 审批日期: 2019年1月17日


山东省建设工程质量监督总站监


中国建筑第八工程局有限公司
 CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION CO., LTD

图 4 (专家论证)






LJA-C3-3-1

专项施工方案专家论证审查报告

工程名称	烟台城发城市广场	工程地址	烟台市政府北，银海路南，长宁路东、长安路以西
建设单位	烟台市城市建设发展集团有限公司	设计单位	山东正元建设工程有限责任公司
施工单位	山东正元建设工程有限责任公司	监理单位	烟台市工程建设第一监理有限公司 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司
总承包单位	中国建筑第八工程局		
专项施工方案名称	深基坑支护工程		
论证会时间		论证会地点	华润会议室
专家论证意见	<ol style="list-style-type: none"> 1、补充专项方案内部审批程序，调整相关编制依据； 2、专项方案中缺少施工总体部署、施工顺序计划，应补充； 3、进一步细化完善设备、机具、施工材料计划； 4、补充施工进度计划，详细说明分区分段立体交叉施工顺序方案，补充施工进度网络图； 5、进一步细化、明确基坑周边环境条件，特别是受基坑开挖影响的各类管线、道路，现有建筑物等都应详细说明其特征； 6、应根据支护结构施工要求，细化完善土方开挖方案； 7、补充施工材料检试验计划； 8、补充细化分项工程施工方案、具体做法、质量技术控制要求、验收标准等内容； 9、补充施工总平面图及设计相关附图； 10、补充细化项目危险源分项； 11、补充锚索内力监测方案； 12、进一步细化完善安全文明施工、环境保护、扬尘治理等措施。 		
专家论证结论	专家组通过对专项施工方案的详细评审，认为该专项方案的专家论证结论为：修改后通过。		
专家组成员签字			

注：专家论证意见内容较多时，可增加附页。

图 5（过程控制）

危大工程安全管理档案 序号：1				
工程名称	城发城市广场工程一标段		工程规模 (M2)	132090M2
建设单位	烟台城发建设发展有限公司	总包单位	中国建筑第八工程局	施工单位
结构形式	框架结构			
1	危大工程内容	是否超过一定规模	危大工程计划开工时间	危大工程计划完工时间
	深基坑	是	2018年12月20日	2019年03月20日
专项施工方案审查				
2	施工单位专项施工方案审查表		监理复核	
				
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 请选择 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 </div>			
4	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 请选择 </div>			
5	危大工程施工专项巡视检查	请选择		
	危大工程工作联系单	请选择		
	危大工程监理通知单	请选择		
	危大工程工程暂停令	请选择		
	危大工程监理报告	请选择		
验收				
6	(对于按规定需要验收的危大工程) 验收表		(验收后危险性较大的分部分项工程) 现场图片	
	yanshou1558667721.pdf		  	

危大工程安全巡视记录

工程名称 城发城市广场工程一标段

编号 006

巡视相关内容	深基坑工程	施工单位	中国建筑第八工程局
巡视时间	2019-03-15		
巡视部位施工情况： 深基坑工程			
发现问题有处理情况： 巡视检查发现一区西侧基坑内临时电箱电缆线浸泡在水中，电缆线未进行架空，存在安全隐患，已要求施工单位及时整改，已整改。			
巡视监理人员（签字）： <u>王徽</u> 3月15日			
2019-03-20			

图 6 (验收记录表)

 基坑支护 分部 (子分部) 工程质量验收记录

鲁JJ-084-001

单位 (子单位) 工程名称		城发城市广场	子分部工程数量	4	分项工程数量	4
施工单位		中国建筑第八工程局有限公司	项目负责人	朱宝君	技术 (质量) 负责人	代晓明
分包单位		山东正元建设工程有限公司	分包单位负责人	郭焕龙	分包内容	
序号	子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	基坑支护	支护桩	57	自检合格	合格	
2	基坑支护	截水帷幕桩	42	自检合格	合格	
3	基坑支护	冠梁	4	自检合格	合格	
4	基坑支护	预应力锚索	78	自检合格	合格	
5						
6						
7						
8						
质量控制资料				共7项	合格	
安全与功能检验报告				共2项	合格	
观感质量检验结果				良好	一般	
合格						

综合验收合格

中国建筑第八工程局有限公司

城发城市广场项目部

工程技术部 用章

监理单位

山东正元建设工程有限公司

项目负责人: 郭焕龙

2019年5月20日

朱宝君

勘察单位

项目负责人: 周伟

2019年5月20日

设计单位

项目负责人: 周伟

2019年5月20日

监理单位

总监理工程师: 代晓明

2019年5月20日

山东省建设工程质量监督总站监制

图 7（现场验收图片）

